



Pułtusk, 26.06.2023 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pułtusk**

ul. Daszyńskiego 19, 06-100 Pułtusk

Znak sprawy: PZ.52800.23.2.2023

Egz. nr 1 z 2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1969 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 2023-06-26 do 2023-06-26

przez:

1) st. sekc. inż. Adam Chrzanowski - starszy technik, legitymacja służbowa nr 3315968

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.52800.23.1.2023 z dnia 2023-06-05, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. NAZWA: Przedszkole Miejskie Nr 5
ADRES: 17 Stycznia 6, 06-100 Pułtusk

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego		Instytucja, organ lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1.	Przedszkole Miejskie Nr 5 17 Stycznia 6, 06-100 Pułtusk	mgr. Katarzyna Przewłocka dyrektor przedszkola
b.u.		

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1.	mgr. Katarzyna Przewłocka	dyrektor placówki

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym
3. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
4. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 oraz z 2020 r. poz. 284), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane

lub od nich uzależnionymi

(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Publiczne Przedszkole nr 5 w Pułtusk

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO
NASTĘPUJE:**

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. WŁAŚCICIEL BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI	<input type="checkbox"/>
Gmina Pułtusk Rynek 41, 06-100 Pułtusk		
2. UŻYTKOWNIK BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI	<input type="checkbox"/>
Publiczne Przedszkole nr 5 w Pułtusk 17 Sierpnia 7, 06-100 Pułtusk		
b.u.		
Ustalenia dotyczące umów		
<input type="checkbox"/> Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku/lokalu/obiektu		
<input type="radio"/> Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy		
<input type="radio"/> Nie przedstawiono umowy podczas kontroli		
<input type="radio"/> Umowa jest zawarta i określa w/w zakres		
<input type="radio"/> Umowa nie określa w/w zakresu		
<input type="radio"/> Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)		
Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, należy do zadań własnych gmin.		

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek Przedszkola nr 5 zlokalizowany jest w Pułtusk przy ul. 17 sierpnia 6.
W przedszkolu utworzonych jest sześć grup dla dzieci w wieku 3-6 lat. W budynku stale może przebywać maksymalnie, łącznie 180 osób w tym 150 dzieci i 30 pracowników. Ze względu na przeznaczenie budynku obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej - ściany murowane obłożone styropianem od strony zewnętrznej, stropy żelbetowe, konstrukcja dachowa stropodach żelbetowy, pokrycie dachowe papa termozgrzewalna. W budynku występują dwie żelbetowe klatki schodowe
Z budynku na zewnątrz prowadzą 4 wyjścia ewakuacyjne (drzwi otwierają się na zewnątrz): - wyjście główne - 2 wyjścia bezpośrednio z klatek schodowych oraz jedno wyjście obok gabinetu p. dyrektor. W piwnicy usytuowany węzeł PEC i pomieszczenia techniczne. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 468 m² Powierzchnia użytkowa około 1200 m² a kubatura 4.108 m³, 3 kondygnacyjny, (2 nadziemne, 1 podziemna) wysokość 8,3 m (niski). Najbliższy budynek zlokalizowany w odległości ponad 30 m. Budynek wyposażony w następujące instalacje:
- elektryczną
- odgromową
- wewnętrzną sieć hydrantową
- centralnego ogrzewania
- wentylacyjną
- wodno-kanalizacyjną
Klatki schodowe w kontrolowanym obiekcie zostały wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, natomiast nie została wykonana pozostała instalacja umożliwiająca ich podłączenie i zadziaływanie, brak założonych czujek dymu, brak wykonanej instalacji umożliwiającej ich zadziaływanie. Drzwi wejściowe do klatki chodowej usytuowanej od strony zachodniej, na wysokości parteru przeciwpożarowe EI 60, natomiast na wysokości piętra brak zamontowanych drzwi oddzielających klatkę schodową od korytarza. Klatka schodowa usytuowana od strony wschodniej na wysokości parteru wyposażona w drzwi przeciwpożarowe EI 30, natomiast na wysokości piętra występują drzwi bezklasowe oddzielające korytarz od klatki schodowej.
Drogi Pożarowe – Do budynku prowadzi asfaltowa droga z ul. 17 stycznia, działka ogrodzona na teren działki prowadzi jedna brama wjazdowa, teren przed budynkiem utwardzony.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi miejska sieć wodociągowa – hydrant podziemny zlokalizowany przy drodze dojazdowej do „Przedszkola Nr 5” – na wysokości „bloków” w odległości ok. 50 m od budynku przedszkola.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Przedmiotem kontroli jest wykonanie decyzji wydanych przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk

- 111/2017 znak PZ.5580.08.08.2017 z dnia 9.06.2017 r. zmieniona decyzją 148/2020 znak PZ.5580.8.2.2020 z dnia 05.06.2020 r.,

- 109/217 znak PZ.5580.08.06.2017 z dnia 9.06.2017 r zmieniona na decyzją nr 147/2020 znak PZ.5580.8.1.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.,

- decyzję nr 110/210 znak 5580.08.07.2017

- decyzję 108/2017 znak 5580.08.05.2017

wykonanie decyzji opisano w pkt. 4 "Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne"

Terminy wykonania obowiązków zawartych w decyzjach 111/2017 znak 5580.08.08.2017 oraz 109/217 znak PZ.5580.08.06.2017 były zmieniane kilkakrotnie na wniosek strony ostatnie pismo o prolongatę terminu wpłynęło 29.04.2020 r. znak IRPŚP.7021.51.2018 podpisane przez zastępcę Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusza Miłoszewskiego. Komendant Powiatowy PSP w Pułtusk przychylił się do przedstawionej prośby przedłużając termin wykonania decyzji, który upłynął 30.09.2021 r.

Ponadto

- Przedstawiono Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego sporządzoną w maju 2023 roku przez firmę „POŻ-BIS” z Makowa Mazowieckiego. Aktualizację IBP wykonano w maju 2023 r. przez Technika Pożarnictwa Roberta Pawlaka. Pracownicy zapoznali się z IBP składając podpisy. IBP znajduje się w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych przy wejściu głównym do budynku.

- Przedstawiono dokument potwierdzający przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji warunków ewakuacji z całego budynku w dniu 12.10.2023 r. Ewakuacja przeprowadzona bez uwag. O planowanych ćwiczeniach zawiadomiono tut. organ w dniu 04.10.2022 r.

- Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowano znakami ewakuacyjnymi. Miejsca lokalizacji gaśnic, hydrantów wewnętrznych i przeciwpożarowego wyłącznika prądu oznakowane znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Przedstawiono protokół kontroli stanu sprawności technicznej obiektu budowlanego- kontrola roczna budowlana. Kontrola wykonana w dniu 27.03.2023 r. przez mgr inż Marcin Kiezel upr. bud MAZ/0310/WBKb/18. W protokole pkt 21- instalacja p.poż stwierdzono: "brak przyłączenia klap dymowych do sieci , nie wykonano instalacji natryskowej p.poż i czujników dymu, nie występuje podział na strefy i nie oddzielono klatek schodowych szczelnymi ścianami z drzwiami p.poż". Ostatecznie we wnioskach po uwzględnieniu wszystkich punktów stwierdzono "stan obiektu w trakcie kontroli nie stwarzał zagrożenia życia i zdrowia jego użytkowników".

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. Publiczne Przedszkole nr 5 w Pułtusk

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2017 roku. (protokół z dnia 2017-05-09).

W wyniku kontroli: nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego wszczęto postępowanie

4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowań administracyjnych

Publiczne Przedszkole nr 5 w Pułtusk

Decyzja z dnia 2017-05-08

WYKAZ NAŁOŻONYCH OBOWIĄZKÓW:

Publiczne Przedszkole nr 5 w Pułtusk

Decyzja z dnia 2017-05-08

WYKAZ NAŁOŻONYCH OBOWIĄZKÓW:

Publiczne Przedszkole nr 5 w Pułtusk

Decyzja z dnia 2017-05-08

WYKAZ NAŁOŻONYCH OBOWIĄZKÓW:

Publiczne Przedszkole nr 5 w Pułtusk

Decyzja z dnia 2017-05-08

WYKAZ NAŁOŻONYCH OBOWIĄZKÓW:

1. Uzupelnic oznakowanie znakami zgodnymi z Polska Norma drogi i wyjścia ewakuacyjne w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk, ul. 17 Stycznia 6, 06-100 Pułtusk, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji.

Termin wykonania: 2017-06-30

Obowiązek wykonano: Tak

Drogi ewakuacyjne oraz miejsca lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych oznakowane prawidłowo "brak uwag"

2. Przeciwożarowy wyłącznik prądu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk, ul. 17 Stycznia 6, 06-100 Pułtusk, poddać przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym.

Termin wykonania: 2017-06-30

Obowiązek wykonano: Tak

Przedstawiono protokół zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego dla obiektu Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk, data sprawdzenia 24.03.2023 r. Badania wykonała firma usługi elektryczne Rafał Bednarczyk upr D1/707/19910/21, E1/707/19909/21. W protokole zapis instalacja w obiekcie nadaje się do eksploatacji.

3. Drogi ewakuacyjne w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5, wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Powyższe urządzenie przeciwpożarowe wykonać na podstawie projektu technicznego uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń poż, a p

Termin wykonania: 2017-08-31

Obowiązek wykonano: Tak

W budynku wykonano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonanego na podstawie projektu budowlanego "Budowa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk wykonany w czerwcu 2018 r. przez Jarosława Klejmenta upr MAZ/0269/PWBE/15. Instalację wykonano zgodnie z projektem. Projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Leszka Kowalskiego upr 396/99 w dniu 26.06.2018 r.

4. Klatki schodowe w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk ul. 17 Stycznia 6, 06-100 Pułtusk, obudować i zamknąć drzwiami oraz wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Termin wykonania: 2017-09-30

Obowiązek wykonano: Nie

Klatki schodowe w kontrolowanym obiekcie zostały wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, natomiast nie została wykonana pozostała instalacja umożliwiająca ich podłączenie i zadziałanie, brak założonych czujek dymu, brak wykonanej instalacji umożliwiającej ich zadziałanie. Drzwi wejściowe do klatki chodowej usytuowanej od strony zachodniej, na wysokości parteru p. poź EI 60 natomiast na wysokości pietra brak zamontowanych drzwi oddzielających klatkę schodową od korytarza. Klatka schodowa usytuowana od strony wschodniej na wysokości parteru wyposażona w drzwi EI 30, natomiast na wysokości pietra występują drzwi bezklasowe oddzielające korytarz od klatki schodowej.

5. Przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk, ul. 17 Stycznia 6, 06-100 Pułtusk.

Termin wykonania: 2017-09-30

Obowiązek wykonano: Tak

Przedstawiono dokument potwierdzający przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji warunków ewakuacji z całego budynku w dniu 12.10.2023 r. Ewakuacja przeprowadzona bez uwag. O planowanych ćwiczeniach zawiadomiono tut. organ w dniu 04.10.2022 r.

6. Usunąć z pomieszczeń sal zajęć oraz z dróg ewakuacyjnych budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk wykładziny podłogowe dla których brak jest dokumentów potwierdzających klasę reakcji na ogień jako „trudno zapalne” bądź „niepalne”;

Termin wykonania: 2017-07-31

Obowiązek wykonano: Tak

Przedstawiono protokół z dnia 22.11.2022 r. z dokonanej impregnacji ognioochronnej dywanów i wykładzin w obiekcie Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk. Impregnacje wykonano środkiem BURNBLOCK. Zaimpregnowane dywany i wykładziny klasyfikuje się jako wyrób niezapalny. Impregnację wykonała firma Robert Pawlak - technik pożarnictwa - Firma Usługowo Handlowa "POŻ - BIS" s.c. Robert Pawlak, Cezary Kołodziejski ul. Przasnyska 77 A, 06-200 Maków Mazowiecki. Pani dyrektor oświadczyła, że od czasu impregnacji wykładziny nie były wymieniane.

7. Hydranty wewnętrzne w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk, ul. 17 Stycznia 6, 06-100 Pułtusk, doprowadzić do stanu pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Termin wykonania: 2017-07-31

Obowiązek wykonano: Nie

Przedstawiono protokół z badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych z dnia 31.03.2023 r. badaniom poddano dwa hydranty wewnętrzne znajdujące się w obiekcie. Z protokołu wynika iż badane hydranty na terenie obiektu Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk nie spełniają wymagania wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego. Badania wykonała firma Robert Pawlak - technik pożarnictwa - Firma Usługowo Handlowa "POŻ - BIS" s.c. Robert Pawlak, Cezary Kołodziejcki ul. Przasnyska 77 A, 06-200 Maków Mazowiecki.

8. Hydrant zewnętrzny służący do zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk, ul. 17 Stycznia 6, 06-100 Pułtusk, poddać przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym.

Termin wykonania: 2017-06-30

Obowiązek wykonano: Tak

Hydrant zlokalizowany w odległości około 50 m od budynku nie jest własnością przedszkola. Hydrant należy do miejskiej sieci wodociągowej i zostanie poddany kontroli podczas wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczym miejskiej sieci wodociągowej.

9. Przewody kominowe w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk, ul. 17 Stycznia 6, 06-100 Pułtusk, poddać kontroli okresowej.

Termin wykonania: 2017-06-30

Obowiązek wykonano: Tak

Przedstawiono protokół nr 416/23 z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk, ul. 17 Stycznia 6, sprawdzenia w dniu 19.06.2023 r. dokonał mistrz kominarski Grzegorz Grabowski upr. OL nr 13132/02. W protokole zapis: sprawdzono techniczną sprawność 84 szt. przewodów kominowych wentylacyjnych. Sprawdzone przewody kominowe nadają się do eksploatacji.

5. Czynności zabronione

(nie stwierdzono)

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

1. Publiczne Przedszkole nr 5 w Pułtusk	
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:	
1. Niewydzienienie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;	<input checked="" type="checkbox"/> tak
OPIS: Budynek posiada dwie klatki schodowe. Klatki te nie są obudowane i zamykane drzwiami oraz nie są wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.	

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

(nie stwierdzono)

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

Nr	Rodzaj urządzenia	Wyposażenie
1.	Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	<input checked="" type="checkbox"/> tak
2.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	<input checked="" type="checkbox"/> tak
3.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	<input checked="" type="checkbox"/> tak
4.	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	<input checked="" type="checkbox"/> tak

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe
Przedstawiono protokół z badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych z dnia 31.03.2023 r. badaniom poddano dwa hydranty wewnętrzne znajdujące się w obiekcie. Z protokołu wynika iż badane hydranty na terenie obiektu Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk nie spełniają wymagania wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego. Badania wykonała firma Robert Pawlak - technik pożarnictwa - Firma Usługowo Handlowa "POŻ - BIS" s.c. Robert Pawlak, Cezary Kołodziejcki ul. Przasnyska 77 A, 06-200 Maków Mazowiecki.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Hydranty wewnętrzne zainstalowane w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk nie spełniają wymagań wydajności

oraz ciśnienia hydrodynamicznego.

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przedstawiono protokół zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego dla obiektu Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk data sprawdzenia 24.03.2023 r. Badania wykonała firma usługi elektryczne Rafał Bednarczyk upr D1/707/19910/21, E1/707/19909/21. W protokole zapis Instalacja w obiekcie nadaje się do eksploatacji.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

b.u.

3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Przedstawiono protokół z przeglądu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk z dnia 09.10.2018 r. Pomiary wykonał Paweł Kalinowski upr E/34/164/17, D/8/164/17. Brak aktualnych pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Brak aktualnych pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

4. Urządzenia zapobiegające zadymieniu

Brak wykonania urządzenia.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Klatki schodowe w kontrolowanym obiekcie zostały wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, natomiast nie została wykonana pozostała instalacja umożliwiająca ich podłączenie i zadziałanie, brak założonych czujek dymu, brak wykonanej instalacji umożliwiającej ich zadziałanie. Drzwi wejściowe do klatki chodowej usytuowanej od strony zachodniej, na wysokości parteru p. poż EI 60 natomiast na wysokości pietra brak zamontowanych drzwi oddzielających klatkę schodową od korytarza. Klatka schodowa usytuowana od strony wschodniej na wysokości parteru wyposażona w drzwi EI 30, natomiast na wysokości pietra występują drzwi bezklasowe oddzielające korytarz od klatki schodowej.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Budynek wyposażono w gaśnice proszkowe z zachowaniem przelicznika 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m² powierzchni budynku Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie jest większa niż 30 m, Do gaśnic zapewniono dostęp o szerokości co najmniej 1 m. „BRAK UWAG”. Budynek wyposażony w 7 szt. gaśnic ABC, 2 koce gaśnicze. Przegląd gaśnic w marcu 2023 r przeprowadziła firma Robert Pawlak - technik pożarnictwa - Firma Usługowo Handlowa "POŻ - BIS" s.c. Robert Pawlak, Cezary Kołodziejski ul. Przasnyska 77 A, 06-200 Maków Mazowiecki.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

1. Publiczne Przedszkole nr 5 w Pułtusk

Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej występują nie występują n/d *

12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

Nr	Nazwa instalacji użytkowej	Wyposażenie
1.	Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)	<input checked="" type="checkbox"/> tak

Pozostałe instalacje poza zakresem kontroli.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)

Przedstawiono protokół nr 416/23 z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk, ul. 17 Stycznia 6, sprawdzenia w dniu 19.06.2023 r. dokonał mistrz kominiarski Grzegorz Grabowski upr. OL nr 13132/02. W protokole zapis: sprawdzono techniczną sprawność 84 szt. przewodów kominowych wentylacyjnych. Sprawdzone przewody kominowe nadają się do eksploatacji.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

b.u.

14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

Lp	Nazwa i opis nieprawidłowości	Usunięto w trakcie kontroli
6. OCENA DOTYCZĄCA WYSTĘPOWANIA ELEMENTÓW ZAGROŻENIA ŻYCIA LUDZI		
Publiczne Przedszkole nr 5 w Pułtusk		
1.	Niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych OPIS: Budynek posiada dwie klatki schodowe. Klatki te nie są obudowane i zamykane drzwiami oraz nie są wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.	<input type="checkbox"/> tak
9. SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA I FUNKCJONALNA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH		
Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe		
2.	Hydranty wewnętrzne zainstalowane w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk nie spełniają wymagań wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego.	<input type="checkbox"/> tak
Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego		
3.	Brak aktualnych pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.	<input type="checkbox"/> tak

14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

(nie prowadzono postępowania)

Inne ustalenia:

15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1. Brak uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 7 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Każda ze stron otrzymała po jednym egzemplarzu protokołu.

Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk

mgr Katarzyna Przewłocka

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
w Pułtusk
06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 6
tel. /023/ 692-52-04
NIP 568-12-39-206, REGON 130501282

Samodzielne stanowisko pracy
ds. kontrolno - rozpoznawczych
Chrzanowski Adam
st. sekc. inż. Adam Chrzanowski
starszy technik

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego)